"Согласовано"
Заместитель главы администрации по строительству,
транспорту и ЖКХ Шебекинского ГО
_____ Ищенко А.И.
"__" _____ 2021 г.

" Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "Белрегионтеплоэнерго"
_____ Коломацкий И.М.
"__" 12 2020 г.

План
текущего ремонта котельной "БМК-50" г.Шебекино ООО "Белрегионтеплоэнерго" на 2021 год.

| №№ п/п | Наименование оборудования | Перечень работ | Срок выполнения работ | Способ выполнения работ | Оборудование, материалы | Стоимость, тыс.руб. без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Капитальный ремонт:** | | | | | |
| 1 | FUNKE FP 100-153-1-EH | Замена пластинчатого теплообменника FUNKE FP 100-153-1-EH | | хозспособ | Пластинчатый теплообменник-1шт | 727,9 |
| | **Итого по капитальному ремонту:** | | | | | **727,9** |
| | **Текущий ремонт:** | | | | | |
| 1 | Насос исходной воды №1, 2 | Проверка и набивка смазки подшипников, сальниковых уплотнений, креплений насоса, центровки | 2кв. | хозспособ | Смазка Mobil Polyrex EM-5кг | 8,5 |
| 2 | Подогреватель сетевой воды ПСВ1 | Разборка, чистка, промывка, замена деформированных резиновых прокладок, сборка, очистка фильтра | 2кв. | хозспособ | Щетка утюжок-10шт, герметик термостойкий (свыше 115 0С)-4шт | 2,8 |
| 3 | Подогреватель сетевой воды ПСВ2 | Разборка, чистка, промывка, замена деформированных резиновых прокладок, сборка, очистка фильтра | 2кв. | хозспособ | Прокладки резиновые на пластинчатые подогреватели FUNKE FP 100-153-1-EH (размер пластины 760*1489мм) - 150шт | 157,5 |
| 4 | ВК 1, 2, 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры котлов | 2кв. | хозспособ | Шаровый кран Ду25 Ру16 - 1шт | 1,5 |
| 5 | Оборудование и трубопроводы ХВО | Ревизия и ремонт запорной арматуры, восстановление стен в бункерах соли | 2-3кв. | хозспособ | Цемент-100кг, шаровый кран Ду15 Ру16-6шт, шаровый кран межфланцевый Ду50-2шт, труба Ду57-20м, отвод Ду57-8шт, клапан соленоидный ASCO/JUCOMATIC обозначение изделия SCE238A002-3шт, хомут металлический Ду15-6шт | 16,8 |
| 6 | Линия сетевого и замкнутого контура | Ревизия и ремонт запорной арматуры и обратных клапанов, вскрытие грязевика для очистки | 2-3кв. | хозспособ | Паронит 2мм-3листа, поворотные заслонки с редуктором Ду200 Ру16-3шт, шкурка шлифовальная №1 - 2м2, №2 - 2м2 | 52,6 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Здание котельной, площадка хранения диз.топлива | Ремонт подъездной площадки котельной, ступенек, отмостки котельной; окраска трубопроводов; ремонт обваловки резервуаров диз.топлива | 2-3кв. | хозспособ | Цемент-100кг, краска в ассортименте-100кг, круг отрезной (на болгарку) 180*2-20шт, электроды 3мм-6кг, щетка по металлу-10шт, кисть-10шт, растворитель-5л, источник питания импульсный КИ-220-6-24D 220/24В 0,25А-2шт, светильник НПП1402 овальный с решеткой 60В IP54 ИЭК-1шт, электровентилятор 1,0ЭВ-1,4-4-У3 220В 0,07А (140м3/ч 40Па) - 4шт, светодиодная лампа LD-213 220В 50Гц 18Вт - 10шт, патрон керамический F519 E27-5шт, розетка керамическая открытого исполнения 220В 10А-3шт, припой прволочный ПОС-40 - 200гр, канифоль-50гр, батарейка "Крона" 9В - 4шт, изолента-4шт, скотч 20мм-3шт | 24,4 |
| 8 | Подогреватель сет.воды ПСВ3 | Разборка, чистка, промывка, замена деформированных резиновых прокладок, сборка, очистка фильтра | 2кв. | хозспособ | Техрезина 2мм-6м2 | 3,0 |
| 9 | Подогреватели ХВО №1,2 | Ревизия запорной арматуры, очистка фильтров | 2-3кв. | хозспособ | Шаровый кран межфланцевый Ду80 - 2шт | 6,0 |
| 10 | Подпиточный насос №1,2; насос рециркуляции №1,2 | Проверка и набивка смазки подшипников, сальниковых уплотнений, креплений насоса, центровки | 2кв. | хозспособ | Смазка "Литол-24" - 5кг, манометр ДМ-2010ф 0-10кгс/см2 Кл.1,5 - 1шт | 3,0 |
| 11 | Подогреватель сет.воды ПСВ 4, 5, 6 | Ревизия и замена запорной арматуры | 3кв. | хозспособ | Шаровый кран Ду20 Ру16 - 6шт | 0,9 |
| 12 | Насосное оборудование | Проверка и набивка смазки подшипников, сал.уплотнений, креплений насоса, ревизия электродвигателей | 3кв. | хозспособ | Светосигнальный индикатор AD22-22DS, AC220V (зеленый)-2шт, индикатор AD22-22DS, DC24V (зеленый)-2шт, подшипник 316-2шт, сальник 85*120*12В - 4шт | 9,3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Сетевой насос №1-5, подпит.насос №1,2 | Проверка и набивка смазки подшипников, сал.уплотнений, креплений насоса, ревизия электродвигателей, замена запорной арматуры | 3кв. | хозспособ | Поворотная заслонка с редуктором Ду250 Ру16-1шт, клапан обратный межфланц.19ч16бр Ду200 Ру16 - 5шт (лягушка), клапан обратный межфл. 19ч16бр Ду50 Ру16 - 4шт (лягушка), подшипник 319 - 2шт | 48,2 |
| **Итого по текущему ремонту:** | | | | | | **334,5** |
| **Всего по капитальному и текущему ремонту:** | | | | | | **1062,4** |

Главный инженер
ООО "Белрегионтеплоэнерго"



Базецкий А.А.